

## 新図書館建設工事の一時中止等について

3月末日まで一時中止していましたが新図書館建設工事については、4月末日まで1ヶ月延長しますので、お知らせします。

また、3月末までの一時中止に伴う工事出来高費等について精査できましたので、併せてお知らせします。

### ■新図書館建設工事の一時中止について

次の理由により、建設工事の一時中止期間を4月末日まで1ヶ月延長します。

- ・ 3月議会での議論を踏まえ、今後の市政運営のためにも議会と執行部の更なる議論が必要であり、その上で議会にご理解を頂き、最終決定をします。
- ・ 中止するにあたっての経費等（精査結果）を、建設した場合の経費とあわせて市民の皆様への周知を図りますが、周知には日数が必要です。

### ■新図書館建設関連事業費等の精査結果について

(単位:千円)

事業の内容	費用	費用の内 国・県補助金			備考
		補助金等	金額	返還	
土地取得費	259,174	国交付金	259,174	要	建設中止時補助金返還必要
測量・設計費	79,015	国補助金	36,800	未定	補助金返還国の回答待ち
		県交付金	27,995	未定	補助金、国との整合性要
工事出来高費	156,969	国補助金	58,262	未定	補助金返還国の回答待ち
維持管理費	25,963	—	—	—	3月末までの中止経費
合計	521,121	—	382,231	—	3月末まで

※ 今回工事一時中止期間を1ヶ月延長することに伴う維持管理経費は、440万円を予定しています。

※ 解体費・補償費は未定

(業者見積額 解体費：286,879千円、補償費：80,000千円+α)

お問い合わせ先

文化スポーツ部 新図書館準備室 担当者：小栗 武

電話：0573-66-1111 (内線80-4311) E-mail:newlib@city.nakatsugawa.lg.jp