

都市再生整備計画 事後評価シート
蛭川地区
(原案)

平成23年10月

岐阜県中津川市

様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	岐阜県		市町村名	中津川市		地区名	蛭川地区		面積	145ha			
交付期間	平成19年度～平成23年度		事後評価実施時期	平成23年度		交付対象事業費	603百万円	国費率	0.44				
1)事業の実施状況	当初計画に位置づけ、実施した事業		基幹事業	事業名 道路:市道鳩吹町切線、地域生活基盤施設:蛭川公民館(蛭子座)耐震改修									
			提案事業	地域創造支援事業:蛭川保育園、避難誘導標識									
	当初計画から削除した事業	基幹事業	地域生活基盤施設:蛭川小学校体育館耐震改修	削除/追加の理由				削除/追加による目標、指標、数値目標への影響					
		提案事業	地域創造支援事業:①蛭川保育園、②避難誘導標識	文部科学省の制度拡充に伴い、補助制度を「まちづくり交付金」から「安全、安心な学校づくり交付金」に変更して計画期間内に実施する。				影響なし					
	新たに追加した事業	基幹事業	地域生活基盤施設:①蛭川保育園、②避難誘導標識、③蛭子座ふれあい広場整備	①②交付要項改正に伴い地域生活基盤施設に変更する。				①②影響なし					
		提案事業	事業活用調査:事業効果分析	①②交付要項改正に伴い地域生活基盤施設に変更する。 ③改修した蛭子座と一体となる周辺整備(エントランス、広場)を行うことにより、地域交流活動の推進と利用者の利便性の向上、安全の確保が可能になり、利用者数等指標の向上も期待できる。				①②影響なし ③指標1(施設利用者数)に影響はあるが、目標および指標は据え置く。					
交付期間の変更	当初変更	平成19年度～23年度	交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響 なし										
2)都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指標	単位	従前値	目標値	数値	目標	1年以内の	効果発現要因	フォローアップ				
			基準年度	目標年度	モニタリング	評価値	達成度	達成見込み	(総合所見)	予定時期			
	指標1	施設利用者数	人/年	6,823	H17	9,000	H23	-	#REF!	○	あり なし	#REF!	H24.5
	指標2	避難施設の屋内収容可能人数	人	176	H18	687	H23	-	#REF!	○	あり なし	#REF!	H24.5
	指標3	公共施設の耐震化率	%	50.0	H18	87.5	H23	-	#REF!	○	あり なし	#REF!	H24.5
	指標4										あり なし あり なし		
3)その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指標	単位	従前値	目標値	数値	目標	1年以内の	効果発現要因	フォローアップ				
			基準年度	目標年度	モニタリング	評価値	達成度	達成見込み	(総合所見)	予定時期			
	その他の数値指標1												
	その他の数値指標2												
その他の数値指標3													
4)定性的な効果発現状況	#REF!												
5)実施過程の評価			実施内容				実施状況				今後の対応方針等		
	モニタリング	なし					都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった						
	住民参加プロセス	なし					都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった						
	持続的なまちづくり体制の構築	なし					都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった						

